CPL Concordia
ENERGIA CHE MIGLIORA LA VITA
CPL CONCORDIA Soc. Coop.
Via A. Grandi, 39 | 41033 Concordia s/S. (MO)
tel. +39.0535.616.111 | fax +39.0535.616.300
info@cpl.it | pec: cplconcordiasoccoop@pec.cpl.it

Spett.le
Rete Morenica Srl
Viale dei Cipressi, 2
37069 Villafranca di Verona (VR)

OGGETTO: RELAZIONE FINALE SERVIZIO ISPEZIONI RETI E CERCAFUGHE GAS 2026 SU RETI METANO EFFETTUATO PRESSO IMPIANTI DI 37035 POVEGLIANO VERONESE, 37063 MOZZECANE, 36768 VILLAFRANCA DI VERONA

Strumentazione utilizzata:

- Strumentazione Pedonale LaserOne, Matr. 17002.18
- Strumentazione Veicolare IR SSG 110, Matr. 19173.18

PREMESSA

Il lavoro di ricerca fughe e localizzazione dispersioni su impianti metano è stato eseguito da CPL Concordia Soc. Coop., con strumentazione idonea e certificata, secondo le direttive della delibera 574/2013/R/GAS dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, e secondo le linee guida CIG. La strumentazione utilizzata adotta un funzionamento IR Laser ad altissima risoluzione (1PPM), la velocità massima alla quale è stata effettuata la fase di pre-localizzazione veicolare è stata di circa 20 km/h, mentre la fase di pre-localizzazione pedonale è stata svolta con ausilio di tappetino.
La ricerca è stata svolta in modalità:

- veicolare in doppia passata per i tratti stradali con manto asfaltato o terreno battuto;
- pedonale per quei tratti asfaltati e non, inaccessibili al veicolo.

La ricerca è stata eseguita in condizioni metereologiche favorevoli con terreno asciutto e vento assente o molto moderato.

Ricerca fughe su Impianto 37035_Povegliano Veronese
La ricerca si è svolta dal 05/10/2026 al 06/10/2026. Sono stati Ispezionati 47,035 km di rete metano, di cui 44,928 km in modalità veicolare e 2,107 km in modalità pedonale. A sua volta 24,76 km di rete in Bassa Pressione e 22,275 km in Media Pressione.
Non è stata riscontrata nessuna dispersione di gas metano di rete.

Ricerca fughe su Impianto 37063_Mozzecane
La ricerca si è svolta dal 06/10/2026 al 07/10/2026. Sono stati Ispezionati 49,267 km di rete metano, di cui 44,512 km, in modalità veicolare e 4,755 km in modalità pedonale. A sua volta 27,095 km di rete in Bassa Pressione e 22,172 km in Media Pressione.
Non è stata riscontrata nessuna dispersione di gas metano di rete.

CPL CONCORDIA Soc. Coop.
Via A. Grandi, 39 | 41033 Concordia s/S. (MO)
tel. +39.0535.616.111 | fax +39.0535.616.300
info@cpl.it | pec: cplconcordiasoccoop@pec.cpl.it

Ricerca fughe su Impianto 36768_Villafranca di Verona
La ricerca si è svolta dal 07/10/2026 al 16/10/2026. Sono stati Ispezionati 216,800 km di rete metano, di cui 205,400 km, in modalità veicolare e 11,400 km in modalità pedonale. A sua volta 128,090 km di rete in Bassa Pressione, 88,710 km in Media Pressione.
Sono state riscontrate su questo impianto, n°4 dispersioni di gas metano, di tipo C, collocate su parte aerea di allacciamenti e/o Gruppi di riduzione finale di gas metano di rete.

CONCLUSIONI
La ricerca fughe condotta negli impianti sopra menzionati, nel periodo di riferimento (Ottobre 2026) ha prodotto la localizzazione e classificazione di n°4 dispersione su impianto di 36768_Villafranca di Verona.

Concordia Sulla Secchia 22/10/2026

Il Tecnico in Campo
A. Manfredini

Il Responsabile Ufficio Tecnico
Ing. F. Guccione

CPL CONCORDIA
Società Cooperativa
Via A. Grandi, 39 - Tel. 0535/616.111
41033 CONCORDIA S/S. (MO)
C.F.-P.IVA 00154950364